

Диагностика системы кондиционирования № 00000000018 от
11.09.2024 12:56:34
к заказ-наряду № 00000000063 от 04.09.2024

Заказчик: Восход	адрес заказчика : телефоны:
Автомобиль : MAZDA 3 (BK) 2003-10 - 2009-12 гос. номер: VIN: JMZBK14Z261351256 год вып. пробег 100	

Принят: 11.09.2024 13:01:34	Вид ремонта: Дополнительное оборудование	Диспетчер:	Мастер:
--------------------------------	--	------------	---------

1. Условия окружающей среды

1.1. Условия окружающей среды

Условия окружающей среды	Погодные условия (Выберите один из)	Температура °C	Влажность ф
Результат	Дождь	20	100

2. Информация об А/С система а/м

2.1. Информация об А/С система а/м

Информация об А/С система а/м	Управление А/С (Выберите один из)	Гибрид	Охлаждение батареи	Количество испарителей (Выберите один из)
Результат	КлапанТРВ	Да	Нет	2 Испарителя

3. Проверка компонентов А/С системы на повреждение

3.1. Таблица 1

3.1.1. Таблица 1

Компенты А/С 1		Оценка светофор	Примечание
Компрессор	😊	!	Не плохо
Шкив	😊	✓	Все ок
Магнитная муфта			
Клапан ТРВ	😡	✗	Нужна замена
Конденсор			
Конденсор + фильтр.осушитель			
осушитель			
Датчик давления			

1.2. Прочие рекомендации

--	--

3.2. Таблица 2

3.2.1. Таблица 2

Компенты А/С 2		Оценка светофор	Примечание
Жикл.трубка	😊	✓	
Испаритель	😊	!	
Трубки / шланги	😡	✗	
Прокладки (о-кольца)			
Реле \ предохранитель			
Приводной ремень			
Сист.привода от ремня			
Салонный фильтр			

2.2. Прочие рекомендации

--	--

4. Проверка работы климата контроля и кодов неисправности

4.1. Проверка работы климата контроля и кодов неисправности

Состояние узла		Состояние	Коды неисправности
Мотор печки	😊	✓	
Сервоприводы заслонок	😊	!	4ap544
Вентилятор конденсора			

4.2. Прочие примечания

--	--

5. Проверка производительности А/С системы

5.1. Проверка производительности А/С системы

Проверка производительности А/С системы	Контур высокого давления Бар	Темпер. входящего воздуха °С	Контур низкого давления Бар	Темпер. потока воздуха в салоне °С
Результат	5	80	2	30

5.2. Прочие рекомендации

6. Тест вакуумирования системы А/С

6.1. Тест вакуумирования системы А/С

Тест вакуумирования системы А/С	Тест пройден	Количество фреона в системе грамм	Примечание
Результат	Да	200	

6.2. Прочие рекомендации

7. Результат диагностики

7.1. Результат диагностики

Нормально	
-----------	--

Исполнитель _____

Мастер - приемщик _____